

Техническое описание конструктивных элементов строений, определение износа

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Подробное описание основных элементов строений (материал, конструкция, отделка и пр.)	Описание технического состояния элемента	Удельн. вес в % от всего строения	Поправка к удельным весам в %	Удельн. вес с поправк.	% износа	Средневзвеш. % износа
1	Фундамент и цоколь	ФБС	хорошее					
2	Стены: а) без отделки; б) внутр. отделка; в) наружн. отделка	кирпич, блоки 4-0,45 оштукатурены	— и				15	
3	Перегородки: а) вчерне; б) отделка	оштукатурены кирпичные	— и				15	
4	Межэтажные перекрытия (балки, заполнение, подшивка, штукатурка)	ме/б плиты	— и				15	
5	Полы	бетонные, цементные	— и				15	
6	Крыша: а) стропила и обрешетки; б) кровли	рулонная в чердаке	— и				15	
7	Проемы	окна: деревянные					15	
8	Лестницы	двери: деревянные					15	
9	Отопление	ме/б					15	
10	Сантехоборуд. и установка	м. во					15	
ИТОГО:				100			15	

$$\frac{(гр.9) \times 100}{(гр.7)} = \%$$

Техническое описание подвалов, настроек и пристроек

Лит. по плану	Наименование	Фундамент																		Поправка к стоимости м ² в %	% износа
		Фундамент	Уд. вес	Стены	Уд. вес	Перегородки	Уд. вес	Перекрытия	Уд. вес	Полы	Уд. вес	Крыша	Уд. вес	Проемы	Уд. вес	Отопление	Уд. вес				

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Внутренних площадей к плану жилого дома литеры « А » по улице (пер., площ.) Нагульни № 8/437

1	2	3	4	5	6	Площадь жилых квартир (кв.м)		10	11	12	
						7	В т.ч.				
							8				9
						общая (сумма гр. 8 и 9)	жилая	подсобная	Площадь помещений не включаемая в общую (м ²)	Самостоятельно возведенная или переоборудованная площадь (м ²)	Примечания
1	I	1	комнаты	$10,20 \times 5,55 + \frac{1}{2} \cdot 1,67 \times 3,22 = 59,3$			59,3				
		2	комнаты	$2,18 \times 1,67 + \frac{1}{2} \cdot 2,18 \times 1,33 = 5,1$			5,1				
		3	мест. широкое	$\frac{2,43 + 2,42 \times 6,95}{2} = 15,8$					15,8		
		4	комнаты	$3,55 \times \frac{12,4 + 12,38}{2} = 68,8$			68,8				
		5	комнаты	$\frac{8,70 + 8,65 \times 5,52}{2} = 47,9$			47,9				
			Итого	по 1 этажу	196,9	196,9	181,1		15,8		
2	I	6	мест. широкое	$\frac{2,42 + 2,4 \times 6,5}{2} = 15,7$					15,7		
		7	туалет	$\frac{1,65 + 1,0 \times 1,37}{2} = 1,8$					1,8		
		8	душевая	$\frac{1,45 + 1,32 + 1,35 + 1,32}{2} = 1,41$ и $\frac{1,32 + 1,32}{2} = 1,36$			2,8		2,8		
		9	душевая	$\frac{1,99 + 2,56 \times 10,80}{2} = 2,2$					2,2		
		10	душевая	$\frac{2,48 + 2,58 \times 10,80}{2} = 4,7$					4,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I	17	помещение	$\frac{4.18 + 4.23 + 5.22 + 9.90}{2} = 21.3$			21.3				
		18	помещение	$\frac{5.61 + 5.60 + 3.37 + 3.32}{2} = 18.7$			18.7				
		19	коридор	$1.20 \times \frac{9.82 + 9.07}{2} = 11.3$				11.3			
		14	вентильная	$3.05 \times 2.42 = 7.4$			7.4				
		15	вентильная	$2.94 \times 0.7 = 1.7$			1.7				
		16	коридор	$1.20 \times 1.42 + 4.07 \times 1.30 + 4.47 \times 1.16 + 1.3 \times 1.42 = 28.2$	5.29		28.2				
		17	помещение	$4.18 \times 3.93 = 16.4$			16.4				
		18	помещение	$4.20 \times 3.96 = 16.6$			16.6				
		19	помещение	$4.19 \times 4.04 = 16.9$			16.9				
		20	помещение	$4.38 \times 5.49 = 24.0$			24.0				
					189.7			66.7			
			итого по 2-му этажу		189.7	189.7	123.0	66.7			
					386.6	386.6		82.5			
			Всего по этаж А ₄		386.6	386.6	304.1	82.5			

составил тех. иск.: Степанов Е. И.
 проверил бригадир: [подпись]

22.06.04

Итера «

Этажи (начиная с подвала)

№ квартиры или помещений

1

1